



การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน



การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลวังลึกหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน



๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตาม ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)



๔. ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
- เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้

๕.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ E-plan (www.dla.go.th)

๕.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

๕.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการหรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น



๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒. เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔. ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕. ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖. ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๘. การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณะชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

๑. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ที่ปรากฏอยู่ในแผน	ที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๔	๒๓	๑๐.๗๙
๒. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๓๙	๑๒	๕.๖๓
๓. ด้านเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๑	๖	๒.๘๑
๔. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่	๓๖	๑๑	๕.๑๖
๕. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	๓๒	๑๓	๔๐.๖๒
๖. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔	๑	๐.๔๒
๗. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๒๖	๒๗	๑๒.๖๗
๘. ด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน	๑๒	๒	๐.๙๓
๙. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๑	๐	๐
รวม	๒๑๓	๙๕	๔๔.๖๐



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
จากโครงการทั้งหมด จำนวน ๙๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๑๐.๗๙	๓๖	๑๖.๙๐	๙	๔.๒๒
๒. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๒	๕.๖๓	๓๖	๑๖.๙๐	๐	๐
๓. ด้านเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๖	๒.๘๑	๑๒	๕.๖๓	๐	๐
๔. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชน นวัตกรรมและเป็นเมืองน่าอยู่	๑๐	๔.๖๙	๒๙	๑๓.๖๑	๐	๐
๕. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	๑๓	๖.๑๐	๒๒	๑๐.๓๒	๐	๐
๖. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๐.๔๖	๔	๑.๘๗	๐	๐
๗. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๒๗	๑๒.๖๗	๒๐	๙.๓๙	๑	๐
๘. ด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน	๒	๐.๙๓	๑๑	๕.๑๖	๐	๐
๙. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๐	๐	๑	๐.๔๖	๐	๐
รวม	๙๕	๔๔.๖๐	๑๗๑	๘๐.๒๘	๑๐	๔.๖๙



โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดวังลึก หมู่ ๑ บ้านวังลึก	๑๓๑,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสามารถ รักอาจ - บ้านนางสุรีย์ รักถึง หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง	๕๖,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	เพิ่มเติมแผน กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญสุข หมู่ ๓ บ้านสองชั้น	๖๘,๕๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	เพิ่มเติมแผน กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสองชั้น - ไร้ผู้ใหญ่เตี้ย ข้าพิช หมู่ ๓ บ้านสองชั้น	๒๘๐,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสังวาล รักนาค - นายสะอั้ง ชื่นแจ้ง หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๒๓๓,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากหนองกระต้อมไก่ - ไร้นางเสนอ รักนาค หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๒๕๘,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	เพิ่มเติมแผน กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางแจก พุ่มทอง - บ้านนายอนันต์ อ่วมบุตร หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๒๒๒,๗๕๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	เพิ่มเติมแผน กองช่าง
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๑๗๕,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๙	ซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๗๕-๐๐๔ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๕,๓๗๐,๐๐๐	อุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่ายแล้ว	อบจ.สุโขทัย
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองตมพัฒนา ซอย ๔ หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๒๐๕,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองตมพัฒนา ซอย ๓ หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๑๒๑,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบบคลองลานไชน้ำ หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๕๔,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	เพิ่มเติมแผน กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหมู่ ๗ - บ้านนางแก้ว ทับบุญ หมู่ ๗ บ้านหนองตม	๒๐๓,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหมู่ ๗ บ้านหนองตม - หมู่ ๑๐ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๒๑๔,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	เพิ่มเติมแผน กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ๗๐ ไร่ หมู่ ๘ บ้านชะลาด	๗๒,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	เพิ่มเติมแผน กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง สายหนองไ้เป้ หมู่ ๗ บ้านหนองตม	๖๕,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	เพิ่มเติมแผน กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบบคลองร้องตะแบก หมู่ ๘ บ้านชะลาด	๔๒,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	เพิ่มเติมแผน กองช่าง



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายบันเทิง เอมอยู่ - ทางแยกไร่นายเจริญ พักทองอยู่ หมู่ ๘ บ้านชะลาด	๔๐,๖๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงซ่อมแซมฝัวจราจรถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ	๓๐๙,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมฝัวจราจรถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำตำบลวังลึก	๑๓๕,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงซ่อมแซมฝัวจราจรถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำตำบลวังลึก	๑๒๕,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๒๒	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๒๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยงานเพิ่ม เฟสโครงการระบบสูบน้ำบาดาลด้วยระบบไฟฟ้า	๑๐๙,๗๐๖.๖๑	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๒๓ โครงการ		๘,๔๘๔,๗๖๑.๖๑ บาท			

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประจวบ จ้อยม่วง หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอนันต์ ยมนา - ไร่ผู้ใหญ่เตี้ย ข้าพิซ หมู่ ๓ บ้านสองชั้น	๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าในชั้ดบ้าน นางสายบัว สายทอง หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวฝาย ซอย ๓ หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายโป๊ยเขียน ซอย ๑ หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไกล ทรัพย์เพชร หมู่ ๗ บ้านหนองตม	๒๔๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนันท์ ทองจันทร์ หมู่ ๗ บ้านหนองตม	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายละออง แป้นเกิด หมู่ ๗ บ้านหนองตม	๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายชะลาด (บริเวณอาคาร อเนกประสงค์) หมู่ ๘ บ้านชะลาด	๑,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง (แควพิซ)สายเลียบ คลองท่า สไบ - สะพาน คสล. หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๖๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(แอสฟัลต์) สายหนอง หอย หมู่ ๒ - ตำบลลี้ขันธ์	๕,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง จากศาลปู่ท่าสะไบ - บ้านนาย สิทธิพันธ์ ก้อนหิน หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๓,๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายในบ้านหนองป่าแต้ว หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๕,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยางทุ่งยาว - ทุ่งนาขวัญ หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๗,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองโปร่ง-ไร่ นายสมนึก บุญลือ หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง	๒๘๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง- หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๓๓๖,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองหลงลาน หมู่ ๓ บ้านสองชั้น	๕๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกำนันณรงค์ อิ่มเที่ยง- ไร่ นายสำรวย ศรีโตนด หมู่ ๓ บ้านสองชั้น	๕๖๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองเต่า-หนองตุม หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกำนัน-บ้านนายแจ้ว น้อยผล หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบบคลองแม่ลำพัน ที่นายฉลอง - ฝ่ายทำล้อทุ่งยาว (ตะวันตก)	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางจรีนันท์ จางวางคง หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายที่นายอำนาจ แ่งน้อย หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๙๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายสระ รพช.-ป่าชุมชน หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นางสงวน นิมมิ่ง- ไร่ นายทองสุข นิมมิ่ง หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๑๗๕,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่ นายจวง เม่นแม่สนลิต หมู่ ๗ บ้านหนองตม	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่ น.ส.สมบุรณ์ เอมอยู่- ไร่ นายถวิล เอมอยู่ หมู่ ๘ บ้านชะลาด	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่ นายเจตนิพัทธ์ ยมเกิด- ไร่ นายวี เสือขีด หมู่ ๘ บ้านชะลาด	๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๙	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาตำบลวังลึก	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่นายแขวง เอมอยู่- ไร่นายบันเทิง เอมอยู่ หมู่ ๘ บ้านชะลาด	๗๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๓๑	ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน หมู่ ๑-๘	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ ๑ บ้านวังลึก	๒,๗๗๑,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ ๓ บ้านสองชั้น	๒,๗๗๑,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๒,๗๗๑,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๓๕	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปา	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๖	ติดตั้งกล่องวงจรปิดตำบลวังลึก	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๓๖ โครงการ		๔๐,๓๓๔,๐๐๐ บาท			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ขุดลอกคลองแม่ลำพันตำบลวังลึก(โดยจ้างเหมา เครื่องจักรกลเพื่อขุดลอกตะกอนดินและวัชพืช)	๔๑๒,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๒	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองขวางตะวัน หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง	๕๒๕,๙๐๐	งบอำเภอ	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๓	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองแห้ง หมู่ ๓ บ้านสองชั้น	๕๒๕,๙๐๐	งบอำเภอ	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๔	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองแม่ลำพัน หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน		งบอำเภอ	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๕	ทอระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๕บ้านหนองป่าแต้ว	๕๒๕,๙๐๐	งบอำเภอ	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๐		ไม่ใช้งบประมาณ	สาธารณสุข
๗	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองลานไชน้ำ หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๕๒๕,๙๐๐	งบอำเภอ	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๘	ขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมวางทอระบายน้ำ หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๒๗,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๙	ขุดลอกคลองกลางดง หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๒๓๐,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองลานตะแบก หมู่ ๘ บ้านชะลาด	๕๒๕,๙๐๐	งบอำเภอ	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๑๑	จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๕๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
๑๒	วางทอระบายน้ำตำบลวังลึก	๑๓๕,๐๐๐	จ่ายขาด	เบิกจ่ายแล้ว	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๑๒ โครงการ		๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท			



โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ขุดลอกคลองแม่ลำพันจากหน้าวัดวังลึก - บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ ๑ บ้านวังลึก	๑,๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒	ขุดลอกคลองไรหินคาด หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๑,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓	ขุดลอกคลองแห่งบริเวณหลังบ้านนายเพ็ญ ชื่นแจ่ง หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๑,๓๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๔	ขุดลอกคลองไส้ไก่ที่นานางสังเวียน มีมทอง หมู่ ๕ บ้านหนองป่าเต้ว	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๕	ขุดลอกคลองลานโซ้น้ำ หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๕๔๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖	ขุดลอกคลองส่งน้ำจากเขตเทศบาลตำบลลิ้นจี่- หนองโป่ง หมู่ ๗ บ้านหนองตม	๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๗	ขุดลอกคลองแสงพื้นที่นายบุญธรรม ทรัพย์เพชร พร้อมทางผ่าน หมู่ ๗ บ้านหนองตม	๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๘	ขุดลอกคลองตำบลวังลึก	๑,๒๔๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๙	ก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำจากสระการเกษตร หมู่ ๕ บ้านหนองป่าเต้ว	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองแม่ลำพัน	๑๘๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำจากสระการเกษตร หมู่ ๕ บ้านหนองป่าเต้ว	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๑๒	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๑๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๓	ขุดบ่อบาดาล/ซ่อมแซมบ่อบาดาลตำบลวังลึก	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๔	ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๕	ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ ๑-๘	๑๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงสระเก็บน้ำ	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๗	สนับสนุนถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ หมู่ ๑-๘ ตำบลวังลึก	๘๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๘	ขุดสระเก็บน้ำ	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๙	ขุดสระเก็บน้ำบริเวณที่นายมงคล จางวางคง หมู่ ๕ บ้านหนองป่าเต้ว	๒,๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๐	ขุดสระเก็บน้ำที่สาธารณะ (บริเวณศาลเจ้าพ่อหนองตม หมู่ ๖ บ้านหนองตม)	๒,๑๖๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้น/ถนนน้ำล้นฝายชะลอน้ำ/ ฝายทดน้ำ หมู่ ๑-๘ ตำบลวังลึก	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๒	ซ่อมแซม/ปรับปรุงคลองบังคับน้ำ/ฝายน้ำล้น หมู่ ๑-๘ ตำบลวังลึก	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมตำบลวังลึก	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๔	วางท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำประตูละบายน้ำ	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสันทาน จ้อยม่วง -คลองแม่ลำพัน หมู่ ๑ บ้านวังลึก	๓๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยประปา หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองขวางตะวันบริเวณไร่นายบุญมี ปล้องเข็ม หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง	๓๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณบ้านนางก้อม ทองจันทร์ หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านก้านันประดิษฐ์ ชื่นแจ่ม หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๓๐	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองแม่ลำพัน บริเวณที่นายนาย ฉลอง อยู่แยม หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองไร่นาดาด หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณนายบุญเลิศ เทียงทับ หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๓	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านนางสังเวียน มีมทอง หมู่ ๕ บ้านหนองป่าแต้ว	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกลางดง จำนวน ๕ จุด หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกลางดง หมู่ ๖ บ้านหนองตม	๖๘๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างคานคองกรีตสายร่องฝักกะเฉด หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง	๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๓๖ โครงการ		๒๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง บ้านใหม่ฝั่งคลอง	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒	เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง บ้านหนองตม	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๓	เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านสองชั้น	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๔	เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง บ้านวังลึก (กลุ่ม ๑)	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๕	เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	บ้านวังลึก (กลุ่ม ๒)				
๖	เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านชะลาด	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด ๖ โครงการ		๖๐๐,๐๐๐ บาท			

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เลี้ยงปลา เพาะเห็ด	๔๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓	ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔	ฝึกอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕	หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานระบบการสร้างเครือข่ายในการผลิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๗	การส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๘	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๙	ปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	๑๖,๖๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๐	ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อแก้ปัญหาความยากจน	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๑	อบรมเกษตรกรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๒	ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านปศุสัตว์	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๑๒ โครงการ		๙๓๖,๐๐๐ บาท			

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่และเป็นเมืองน่าอยู่

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๘๐๓,๙๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๓๑๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๓	สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๔	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๔๔,๒๘๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สาธารณสุข
๕	อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลงพื้นที่ปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๒๑,๖๒๔	งบจังหวัด	เบิกจ่ายแล้ว	สาธารณสุข
๖	จัดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยตำบลวังลึก (Local Quarantine)	๑๑๑,๒๗๒	สปสช.	เบิกจ่ายแล้ว	สาธารณสุข



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗	ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปีสกิน (LSD) ในโคกระบือ	๖๖,๐๐๖	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สาธารณสุข
๘	จัดบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฉีด วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)	๑๙,๔๖๕	ข้อบัญญัติ/ โอน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	สาธารณสุข
๙	ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๖ หลัง	๑๒๐,๐๐๐	พัฒนาสังคม	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๑๐	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	๔๐,๐๐๐	พัฒนาสังคม	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ		๖,๕๖๓,๒๗๕ บาท			

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลวังลึก	๑๖,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพของผู้นำหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลวังลึก	๑๐,๑๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลวังลึก	๔๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๘	ควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๙	พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ	๒๕,๕๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๐	ป้องกันและแก้ปัญหาเสพติดในพื้นที่	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๑๑	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม.	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๑๒	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๖๑,๑๑๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๑๓	ก่อสร้างลานออกกำลังกายพร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ ๑-๘	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สาธารณสุข
๑๔	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๖,๒๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๕	ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๑๖	ส่งเสริมสุขภาพในเด็กเล็ก (๐-๕) ปี	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๑๗	ส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคความ ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สาธารณสุข
๑๘	ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่	๔๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๙	รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนต่ำปลวังลี้ก	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๐	ส่งเสริมสุขภาพประชาชน	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๑	อุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลปลวังลี้ก	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๓	รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ ๑-๘	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๔	ปลูกป่าในเขตสาธารณะและสถานที่ราชการ	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๕	ปลูกป่าชุมชน หมู่ ๑-๘	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๖	ปลูกไม้ผลยืนต้นในพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๗	จัดทำแนวเขตกันที่สาธารณะประโยชน์	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๘	หมู่บ้านจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒๙	ก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
รวมทั้งหมด ๒๙ โครงการ		๓,๕๒๘,๙๑๐ บาท			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ความรู้เบื้องต้นผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็ก อบต. วังลี้ก เรื่องเด็กเล็กติดในรถ/เด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	งบกองทุน เสมอภาค	เบิกจ่ายแล้ว	กอง การศึกษา
๒	ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๑๑,๕๙๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๓	อาหารเสริม (นม)	๔๔๘,๙๓๒.๒๘	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๔	อาหารกลางวัน	๘๑๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๕	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๖๔,๖๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๖	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็ก	๑๒๔,๕๗๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๗	นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๘	จัดงานประเพณีแห่ขลุ่ยเทศกาลออกพรรษาตำบล	-	-	-	กองการศึกษา
๙	จัดงานประเพณีลอยกระทง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตำบลปลวังลี้ก	๑๖,๓๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๑๐	อุดหนุนอำเภอ เพื่อจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่าและ งานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	๒๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๑๑	อุดหนุนฯ เพื่อร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทงเผา เทียนเล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๑๒	หล่อเทียนเข้าพรรษา	๑๐,๔๐๐	โอนงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล	๒๒,๐๐๐	งบซ่อมแซม	เบิกจ่ายแล้ว	กองการศึกษา
รวมทั้งหมด ๑๓ โครงการ		๑,๘๖๔,๓๙๒.๒๘ บาท			



โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังลึกด้านกีฬาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	๔๔,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	ส่งเสริมไอโอทีในเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๔	ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ชีวิต สำหรับเด็ก ในช่วงประถมศึกษา	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา
๕	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๕,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๖	แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังลึก	๕,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๗	จัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลวังลึก	๘๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๘	การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๘๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๐	ก่อสร้างสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังลึก	๓๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๑	ปรับปรุงสนามเด็กเล็กศูนย์เล็กเล็ก	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๒	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังลึก	๓๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๓	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตม	๗๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๔	แข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๕	ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.วังลึก	๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๖	พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ การศึกษาตามอัธยาศัย	๔๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๗	พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม แนวทางพระราชดำริ	๕,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๘	อุดหนุน กศน.โครงการพัฒนาศูนย์ กศน.ตำบลวังลึก	๒๘,๙๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๙	อุดหนุน กท.จ.สท.โครงการพัฒนาศักยภาพการ กีฬาจังหวัดสุโขทัย	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๐	สืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๑	สุโขทัยวัดร่มเย็นเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวฯ	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๒	จัดงานประเพณีลอยกระทง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตำบลวังลึก	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา
รวมทั้งหมด ๒๒ โครงการ		๓,๑๐๒,๙๐๐ บาท			



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำคลองแม่ลำพัน	๒,๘๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สาธารณสุข
รวมทั้งหมด ๑ โครงการ		๒,๘๐๐ บาท			

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต อบต.เพื่อจัดทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๒	สร้างสวนสาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๓	ปรับปรุงสวนสุขภาพของหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
๔	ประชาสัมพันธ์งานประเพณีและกิจกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยวและผลการปฏิบัติงานของ อบต.			ไม่ได้ดำเนินการ	สาธารณสุข
รวมทั้งหมด ๔ โครงการ		๒๗๐,๐๐๐ บาท			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและพัฒนาหมู่บ้าน	๑๗,๗๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒	จัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๓	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๔	จัดซื้อพวงมาลาพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (รัชกาลที่ ๙)	๑,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๕	จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี	๕๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๖	จัดซื้อพวงมาลาพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (รัชกาลที่ ๕)	๑,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๗	รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๘	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๙๗,๗๒๘	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	กองคลัง
๙	สนับสนุนการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล				สำนักปลัด
๑๐	สนับสนุนการเข้ารับฟังการประชุมสภา	๔,๑๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๑๑	ส่งผู้บริหาร,สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล	๑๖๐,๓๗๖	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของสถาบันต่างๆ				
๑๒	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๓๐๗,๑๒๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๑๓	ซ่อมรถสวนกลางองค์การบริหารส่วนตำบล	๕๖,๓๗๓	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๑๔	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกและเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	๑๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๑๕	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๒๔,๑๗๑	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๑๖	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔๔,๗๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๑๗	จัดซื้องานบ้านงานครัว	๕๑,๐๑๕	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๑๘	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓,๐๖๕	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๑๙	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๒๐,๑๘๐.๔๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒๐	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕๗,๘๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒๑	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๓๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒๒	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒๓	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒๔	จัดซื้อโซฟา ขนาด ๕ ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลางกระจก	๑๒,๙๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒๕	จัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม ทรง A	๒๗,๖๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒๖	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับขลุ่ยโครเมียม	๑๗,๔๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒๗	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต	๖,๔๐๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด ๒๗ โครงการ		๑,๓๕๖,๑๒๘.๔๐ บาท			

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	อบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	อบต.สัญจรโครงการหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.วังลึก	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	ฝึกอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	๙,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนสถานีตำรวจ โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายจราจร	๒๑,๒๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"	๘,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐	โคบาลบ้านด่านลานหอย คาวบอยทาวน์	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๑	จัดทำห้องบริการข้อมูลข่าวสาร	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๒	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังลึก และอาคารอเนกประสงค์	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๓	ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.วังลึก	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๔	ปรับปรุงที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.วังลึก	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๕	สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของ อบต.วังลึก	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๖	ค่าใช้จ่ายตามกรอบรายการค่าใช้จ่ายสำหรับ การเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๗	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๘	อุดหนุน อบต.ที่รับผิดชอบโครงการบริหารศูนย์ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	๒๖,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๙	อุดหนุน สนง.ท้องถิ่นจังหวัดโครงการดำเนินงาน ศูนย์ประสานและบริการข้อมูลของ อบท.จังหวัด สุโขทัย	๘,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒๐	ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด ๒๐ โครงการ		๒,๖๕๔,๒๐๐ บาท			

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๔๕,๙๒๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
๒	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน	๓๕,๕๒๐	ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด ๒ โครงการ		๘๑,๔๔๐ บาท			

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	คชจ.อำนวยความสะดวกด้านดินเอาชชนะยาเสพติด	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	เยาวชนร่วมใจด้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนสถานีตำรวจ โครงการสมาชิกแจ้งข่าว อาชญากรรมและยาเสพติด	๒๑,๒๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มพลังมวลชน เช่น อบรม อบรม	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้า และดำเนินการป้องกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	อบรมซักซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนและฝึก ระเบียบแถว	๓๕,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	ฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนอำเภอ โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ เจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดตามมาตรฐานฯ	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๑	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	๗๐,๐๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด ๑๑ โครงการ		๔๓๖,๒๐๐ บาท			

๙. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	แหล่ง งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ของอาเซียน	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐ บาท			



ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ควรรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนมากจะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เมื่อใช้งบประมาณสูงขึ้นทำให้ไม่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ แต่ก็ยังเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการมาก เพราะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
๓. ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้มีการปรับปรุงการใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณเป็นผลให้บางโครงการไม่มีการดำเนินการ
๔. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
๕. ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรประมาณการงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อลดปัญหาการโอน เพิ่ม-ลด เปลี่ยนแปลง งบประมาณ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ
๖. ส่วนราชการ ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย จึงจะสามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเดือนไครยะเวลาในปีงบประมาณถัดไป
๗. ควรปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นเอง สภาพพื้นที่และประชาชน โครงการที่จำดำเนินงานในแต่ละปีควรเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้และประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง
๘. หน่วยงานบางแห่งที่ขอรับเงินอุดหนุน แต่ต่อมาไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนจึงทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม ลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่